



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
 Dirección de Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
 Informe Presupuesto inversión primer trimestre 2019

SNIP	Proyecto	Monto RD\$	EJECUTADO		
			ENERO	FEBRERO	MARZO
6810	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	777,000,000.00			
		385,714,684.00	2,692,738.00	10,445,897.00	8,398,354.00
14078	HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE LOS SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, PLANTA DE VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, DISTRITO NACIONAL Y PROV SANTO DOMINGO	35,039,632.00			2,096,181.00
14082	MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	54,890,337.00		1,765,681.00	2,030,815.00
14076	REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTA DE HIERRO, DISTRITO NACIONAL	14,364,208.00			
14077	HABILITACIÓN DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA	299,439,635.00			17,947,148.00
14074	REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	286,007,501.00		15,384,014.00	9,415,912.00
14075	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA LIBERACION, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	39,515,791.00			
14079	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	90,345,399.00			
14080	HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERIA, MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	58,653,144.00			
12494	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	107,180,055.00		9,410,311.00	
14061	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CONDOMINIAL SAN MIGUEL	5,494,000.00	4,383,622.00		
14060	CONSTRUCCION DE NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GSD	28,960,000.00		9,863,575.00	
14059	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION EN EL GSD	39,606,000.00	2,877,117.00	6,576,634.00	
13923	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUB-SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	1,299,789,614.00	3,921,347.00	246,738,794.00	130,000,000.00
14183	EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, D. N. Y PROVINCIA STO. DGO.	400,005,000.00			
PROYECTOS EN PROCESO DE REACTIVACION			17,921,004.00	249,763,768.00	125,343,068.00
6807	AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL				6,169,953.00

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
 Dirección de Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
 Informe Presupuesto inversión primer trimestre 2019



SNIP	Proyecto	Monto RD\$	EJECUTADO		
			ENERO	FEBRERO	MARZO
3668	AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VALDESIA, PROVINCIAS, SANTO DOMINGO Y SAN CRISTOBAL			15,864,236.00	16,900,425.00
6809	AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO			877,493.00	
S/SNIP	REMODELACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA CAASD, DISTRITO NACIONAL		290,034.00		
S/SNIP	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SECTOR LOS TRES OJOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO			122,891.00	
12583	CONSTRUCCION SISTEMA DE POZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE Y NORTE			759,762.00	
S/SNIP	CONSTRUCCION DE RED PARAISO ESCONDIDO Y CANAAN 2DO, SECTOR VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE			101,374.00	
13308	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS ALCARRIZOS SUR, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO			2,955,540.00	
12497	REHABILITACION ACUEDUCTO MULTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, VILLA MELLA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE			5,234,458.00	
S/SNIP	MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE SERVICIOS EN EL URBANIZACION SAN GERONIMO, DISTRITO NACIONAL			5,715,690.00	
s/snip	OBRAS PROYECTO CIUDAD JUAN BOSCH		451,837.00	629,573.00	-
s/snip	OBRAS SIN SNIP		17,179,133.00	217,502,751.00	102,272,690.00
TOTALES MENSUALES		3,922,005,000.00	31,795,828.00	549,948,674.00	295,231,478.00
TOTAL TRIMESTRE			876,975,980.00		

Preparado por:

Ing. Sergio Polanco

Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP



Preparado por:

Lic. Kattiusca Ledesma

Directora de Planificación y Desarrollo