

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
(CAASD)**



*Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Depto. Formulación, Análisis y Evaluación de PPP*



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

ABRIL-JUNIO 2022


Reporte de Ejecución Financiera

Los proyectos que recibieron fondos para su ejecución durante el trimestre abril-junio 2022 se encuentran detallados en la siguiente tabla:


SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO
14177	EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, D. N. Y PROVINCIA STO. DGO.	39,614,053.00
14183	REHABILITACION 17 CAÑADAS DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA	131,780,948.00
14763	CONSTRUCCIÓN SOLUCION PLUVIAL Y SANITARIA CAÑADA TIRADENTES Y CONSTRUCCION BULEVAR RECREATIVO CRISTO PARK, DISTRITO NACIONAL	73,461,091.00
14447	AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS ALCARRIZOS Y PANTOJA	22,399,899.00
14448	AMPLIACION DE LA MICRORED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO LA UREÑA	13,707,972.00
14449	AMPLIACION DE LA MICRORED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR CANCINO ADENTRO	3,795,535.00
14451	FORTALECIMIENTO DE LA MICRORED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	64,712,781.00
14074	REHABILITACION SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	18,377,636.00
14409	AMPLIACION COBERTURA DEL ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS STO DGO ESTE Y NORTE	23,602,337.00
14796	AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 16 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL	51,186,109.00
12498	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS JARDINES DEL SUR, DISTRITO NACIONAL	7,958,846.00
14411	FORTALECIMIENTO SERVICIO ABASTECIMIENTO EN SANTO DOMINGO OESTE	18,398,775.00
14784	REPARACION DEL DEPOSITO REGULADOR PALMAR DE HERRERA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	17,779,598.00
6810	AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	62,586,185.00
S/SNIP	CONTRATOS EN PROCESO DE FORMULACION Y FUNCIONAMIENTO	26,188,201.00
	TOTAL	575,549,966.00

NOTA: Los datos suministrados corresponden a los meses de Abril y Mayo, ya que la información correspondiente a Junio aun no han sido suministrados a la Dirección de Planificación.

INVERSION POR DEMARCACION EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS



INVERSION POR CONCEPTO







Ilustración 1: Resumen de la Inversión en 2022



2: Evolución de la Inversión Durante 2021

Elaborado por:

D. Millord

Ing. Daniel Millord
Analista de Proyectos

Revisado por:

Sergio Polanco

Ing. Sergio Polanco
Enc. Depto. PPP

Aprobado por:
Kathusca Ledezma
Lic. Kathusca Ledezma
Directora Planificación y Desarrollo

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Dpto. Santiago, No. 1700
y Evacuación de...